



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง ถมดินปรับระดับพื้นที่ตามแบบ กั้นรั้ว ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ตอกเสาเข็มทั้งหมด เทคอนกรีตฐานราก เสาต่อม่อ และหล่อคานคอดินและคานรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 75 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.2 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 1 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 1 หล่อเชื่อมกันคานทั้งหมด ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 105 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.7 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อเสาชั้น 1 หล่อคานรับพื้นชั้น 2 หล่อบันไดระหว่างชั้น 1-2 หล่อปล่องลิฟต์ระหว่างชั้น 1-2 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 2 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 130 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อเสาชั้น 2 หล่อคานรับพื้นชั้น 3 หล่อบันไดระหว่างชั้น 2-3 หล่อปล่องลิฟต์ระหว่างชั้น 2-3 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 3 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 155 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งโครงหลังคาชั้น 2 มุงแผ่นหลังคาโพลีคาบอเนตแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 175 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 จ่ายเงินให้ร้อยละ 3.8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการ หล่อเสาชั้น 3 หล่อคานรับพื้นชั้น 4 หล่อบันไดระหว่างชั้น 3-4 หล่อปล่องลิฟต์ระหว่างชั้น 3-4 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 4 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 200 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 จ่ายเงินให้ร้อยละ 4.7 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการ หล่อเสาชั้น 4 หล่อคานรับพื้นชั้น 5 หล่อบันไดระหว่างชั้น 4-5 หล่อปล่องลิฟต์ระหว่างชั้น 4-5 หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 5 วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีต Topping พื้นชั้น 5 ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ชั้น 1 เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 1 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 230 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 9 จ่ายเงินให้ร้อยละ 4.6 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการ หล่อพื้นหล่อในที่ชั้น 5 หล่อเสาชั้น 5 หล่อคานรับโครงหลังคา หล่อบันไดระหว่างชั้น 4-5 หล่อพื้นชั้นรับหลังคา ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ชั้น 2 เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 2 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 250 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.2 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ชั้น 3 เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 3 งานปรับปรุงอาคาร 03 หลังเก่า แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ชั้น 4 เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 4 ติดตั้งโครงหลังคาชั้น 5 มุงหลังคาชั้น 5 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อผนังและติดตั้งวงกบประตูไม้ชั้น 5 เดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลชั้น 5 งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ปูกระเบื้องพื้น-บุผนัง บันได ห้องน้ำและห้องทั่วไปชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 330 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.3 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานฉาบปูนภายในชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ปูกระเบื้องพื้น-บุผนัง บันได ห้องน้ำและห้องทั่วไปชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 งานวางบล็อกปูพื้นสำเร็จรูปและงานพื้นภายในอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 350 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือทั้งหมด งานปูกระเบื้อง-บุผนังส่วนที่เหลือทั้งหมด งานผนังส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งบานประตู+หน้าต่างทั้งหมด ติดตั้งท่อและรางวางเวย์สำหรับร้อยสายภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 375 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งบานประตู+หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 395 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.4 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 425 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานระบบเมนย่อยและวงจรรย่อย ติดตั้งสายป้อน(จาก MDB ถึง MDB,TC ทั้งหมด) งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานระบบโทรศัพท์ งานระบบ CCTV งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดตั้งสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์ (MLC,LC,DB) ติดตั้งระบบล่อฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 455 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.2 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งงาน โคมไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงถึงหม้อแปลง ติดตั้งระบบประจักษ์(จากหม้อแปลงถึงตู้ MDB)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 475 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่19 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.8 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ติดตั้งงานโคมไฟสนาม ติดตั้งระบบปั้มน้ำ งานระบบภาพและเสียงพร้อม ครุภัณฑ์(ห้องบรรยายชั้น 5)ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 495 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่20 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการ ติดตั้งงานระบบ โซลาร์เซลล์พร้อมครุภัณฑ์ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 520 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่21 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.6 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ งานบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 540 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่22 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ทั้งหมด งานเบ็ดเตล็ด งานทาสีรองพื้น+ทาสีจริงภายในทั้งหมด งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 03 หลังเก่า แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 570 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่23 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.6 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำ งานทาสีรองพื้น+ทาสีจริงภายนอกทั้งหมด เก็บรายละเอียดสีส่วนที่เหลือทั้งหมด งานครุภัณฑ์สำนักงาน งานครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประติมากรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 600 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่24(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ทดสอบงานระบบทั้งหมด งานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการ จ้างเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 630 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)