



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการ. ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 330 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 11 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 7% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน ร้านถ่ายเอกสาร

- งานก่อสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 7% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างใน ส่วนรับประทานอาหาร

- งานก่อสร้าง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ 50%

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 7% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างใน ส่วนรับประทานอาหาร

- งานก่อสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างใน ร้านขายอาหาร

- งานก่อสร้าง คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5

เป็นจำนวนเงิน 8.5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างใน **ร้านขายอาหาร**

- งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6

เป็นจำนวนเงิน 7% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน **ต่อเติมร้านขายอาหาร**

- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 7

เป็นจำนวนเงิน 5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน **ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการ เวทีการแสดง**

พื้นที่ล้างผัก พื้นที่ล้างจาน ตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8

เป็นจำนวนเงิน 7% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน **โถงทางเดิน**

- งานโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 9

เป็นจำนวนเงิน 14% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน **ปรับปรุงห้องน้ำ**

- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 285 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 10

เป็นจำนวนเงิน 17% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน **ปรับปรุงห้องน้ำ**

- งานพื้น งานผนัง งานประตู่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานฝ้าเพดาน งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานวางท่อบ่อพัก งานระบบสุขาภิบาล งานสี งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 315 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 15.5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และผู้รับจ้างได้ทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และ

เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จาก
ตามข้อตกลงในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย