



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการ. ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำเลื่อยมุงหลังคาโพลีคาบอเนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งาน ZONE B ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ZONE C ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน ปรับปรุงห้องน้ำ WC.1 , WC.2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานราวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานห้อง สนง. วิชาการ , ประกันคุณภาพ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานห้อง สนง. คณะบดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 35% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบริเวณนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และผู้รับจ้างได้ทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และ
เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จาก
ตามข้อตกลงในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย