



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 หลัง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 980 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 29 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานรื้ออาคารเดิม
 - งานวางผัง
 - งานเจาะสำรวจดิน, ตอกเข็มทดสอบ
 - งานขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องมือทดสอบ/เครื่องจักรจากอาคาร 15, 16, 36
 - งานรื้อถอนและติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย จากอาคาร 16
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 1.3 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานตอกเสาเข็มอาคาร
 - งานสกัดหัวเสาเข็ม
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงิน 2.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อฐานราก, เสาตอม่อ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4** เป็นจำนวนเงิน 1.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน
 - งานหล่อคาน, พื้น, เสา, ผนังลิฟท์ ชั้น Ground
 - งานหล่อถังเก็บน้ำ ค.ส.ล., สระเลี้ยงปลา ชั้น Ground

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 4.2 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อคาน, พื้นชั้น 1
 - งานหล่อทางลาด (Ramp), หล่อบันไดขึ้นชั้น 1

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 2.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้นลอย
 - งานหล่อคาน, พื้นชั้นลอย
 - งานหล่อบันไดขึ้นชั้นลอย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 5.2 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 2
 - งานหล่อคาน, พื้นชั้น 2
 - งานหล่อบันไดขึ้นชั้น 2

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 2.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 3
 - งานหล่อคาน, พื้นชั้น 3
 - งานหล่อบันไดขึ้นชั้น 3

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 4 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 4
 - งานหล่อคาน, พื้นชั้น 4
 - งานหล่อบันไดขึ้นชั้น 4

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 360 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ
- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 5
 - งานหล่อคาน, พื้นชั้น 5
 - งานหล่อบันไดขึ้นชั้น 5

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 390 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 11

เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 6
- งานหล่อคาน, พื้นชั้น 6
- งานหล่อบันไดชั้นชั้น 6

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 12

เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 7
- งานหล่อคาน, พื้นชั้น 7
- งานหล่อบันไดชั้นชั้น 7

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 450 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 13

เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 8
- งานหล่อคาน, พื้นชั้น 8
- งานหล่อบันไดชั้นชั้น 8

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 480 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 14

เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้น 9
- งานหล่อคาน, พื้นชั้น 9
- งานหล่อบันไดชั้นชั้น 9

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 510 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 15

เป็นจำนวนเงิน 1.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อเสา, ผนังลิฟท์รับชั้นดาดฟ้าและหลังคาคลุม
- งานหล่อคาน, พื้นชั้นดาดฟ้าและหลังคาคลุม
- งานหล่อบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 16

เป็นจำนวนเงิน 2.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาโค้ง (อาคาร 9 ชั้น)

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาห้องสัมมนา
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาห้องสตูดิโอ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 570 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 17

เป็นจำนวนเงิน 3 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งโครงเหล็กผนังห้องสัมมนา
- งานติดตั้งโครงเหล็กผนังห้องสตูดิโอ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาส่วนเชื่อมต่ออาคารเรียน-อาคารสตูดิโอ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 600 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 18

เป็นจำนวนเงิน 3.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งหลังคาโค้ง (อาคาร 9 ชั้น)
- งานติดตั้งหลังคาห้องสัมมนา
- งานติดตั้งหลังคาห้องสตูดิโอ
- งานติดตั้งหลังคาส่วนเชื่อมต่ออาคารเรียน-อาคารสตูดิโอ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 630 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 19

เป็นจำนวนเงิน 3.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ ชั้น Ground-ชั้น 3
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น Ground-ชั้น 3

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 670 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 20

เป็นจำนวนเงิน 4.8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ ทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ท่อระบบโทรศัพท์ ชั้น Ground – ชั้น 3
- งานเดินท่อระบบ LAN, ท่อสัญญาแจ้งเพลิงไหม้, ท่อระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น Ground – ชั้น 3
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 710 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 21

เป็นจำนวนเงิน 4.5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า, ท่อระบบโทรศัพท์ ทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบ LAN, ท่อสัญญาแจ้งเพลิงไหม้, ท่อระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด
- งานติดตั้งผนังเหล็กกริดลอน
- งานติดตั้งผนังไม้อัดซีเมนต์, ผนังยิปซัมบอร์ด

- งานติดตั้งบันได ST-6, ST-7, ST-12
- งานติดตั้งราวบันได และบันไดเหล็กทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 740 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 22

เป็นจำนวนเงิน 4.1 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบดับเพลิงทั้งหมด
- งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ-ส้วม, หนี้อลิฟท์ ทั้งหมด
- งานติดตั้ง CAT WALK
- งานติดตั้งโครงเหล็กเวที

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 770 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 23

เป็นจำนวนเงิน 5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานเดินท่อลมและระบบปรับอากาศ อาคาร 9 ชั้น และอาคารสตูดิโอ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 800 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 24

เป็นจำนวนเงิน 5 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคาร 9 ชั้น และอาคารสตูดิโอ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 830 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 25

เป็นจำนวนเงิน 7 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานเดินท่อลมและระบบปรับอากาศ อาคารสัมมนา
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารสัมมนา
- งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 860 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 26

เป็นจำนวนเงิน 8 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งระบบกันสาดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 890 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 27

เป็นจำนวนเงิน 4 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานบุกระเบื้องพื้น และวัสดุผิวพื้นอื่น ทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จรูปและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ทั้งหมด
- งานติดตั้งผนังและหลังคาร้านอาหาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 920 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 28

เป็นจำนวนเงิน 7 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า, ดวงโคม, สวิตช์ไฟฟ้า, เต้ารับ ทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด และระบบ LAN ทั้งหมด
- งานติดตั้งสัญญาแจ้งเพลิงไหม้, ระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมด
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานทาสี ทั้งหมด

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 950 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 29 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนส่ง
- งานถนนทางเข้า และทางเท้า
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์-ปลูกหญ้า
- งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ทั้งหมด
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อตกลงในสัญญา
- งานทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 980 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย