



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลปอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการ. ปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 2

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 3.5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้
งานรื้อถอนหลอดไฟของโคมไฮเบย์เดิมพร้อมติดตั้งหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ใหม่ งานทำความสะอาดพื้นที่สนามและที่นั่งอัฒจันทร์ งานติดตั้งตะแกรงกันนก งานรื้อถอนห้องน้ำทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 25 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้
งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม งานรื้อถอนงานไฟฟ้า งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงิน 24% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้
งานติดตั้งหลังคาทั้งหมด งานครุภัณฑ์ทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4** เป็นจำนวนเงิน 22% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้
งานติดตั้งประตู-หน้าต่างทั้งหมด งานปรับปรุงห้องน้ำทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงิน 35.5% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด งานสีส่วนที่เหลือทั้งหมดงานเบ็ดเตล็ด และทำงานอื่นๆ
ก่อสร้างที่เหลือ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆทำความสะอาดพื้นที่
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย