



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลปอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการ. ปรับปรุงสนามกีฬา ด้านยาเสพติด

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 25% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง งานรื้อถอนลวดตาข่าย งานรื้อถอนพื้นไม้ปาร์เก้ งานติดตั้งลวดตาข่ายใหม่ งานติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง 25%

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 25% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน งานติดตั้งแผงบังตา งานติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง 25%

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน งานติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง 50% งานปรับเกรดระดับผิวดิน งานทาสี และทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย