



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ห้องน้ำ 1 หลัง
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 270 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 9 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 7 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานปรับพื้นที่ ปักผัง
- งานหล่อฐานราก, เสาคอม่อ
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อคาน, พื้น, เสาค, บันได ชั้น 1
- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ภายในอาคาร

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 10 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานหล่อคาน, เสาค ชั้นหลังคา
- งานก่อผนังอิฐห้องน้ำหญิง
- งานเดินท่อน้ำใช้ภายในอาคารห้องน้ำหญิง
- งานหล่ออ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ห้องน้ำหญิง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 12 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานก่อผนังอิฐห้องน้ำชาย
- งานเดินท่อน้ำใช้ภายในอาคารห้องน้ำชาย

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
- งานหล่ออ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ห้องน้ำชาย
- งานหล่อม้านั่ง ค.ส.ล. บริเวณที่สูบบุหรี่

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5

เป็นจำนวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานฉาบปูน
- งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6

เป็นจำนวนเงิน 12 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งผนังกรุฝ้าไม้เทียม โครงเหล็กกล่อง
- งานบุกระเบื้องผนัง
- งานติดตั้งผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 7

เป็นจำนวนเงิน 15 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานบุกระเบื้องและวัสดุผิวพื้นภายในอาคาร
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8

เป็นจำนวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
- งานทาสีภายในอาคาร
- งานติดตั้งกระจกเงา
- งานหล่อพื้นทางลาดและวัสดุผิวพื้น

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย)

เป็นจำนวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ

- งานทาสี ทั้งหมด
- งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อตกลงในสัญญา

- งานทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย