

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในวิทยาลัยรัตภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเจาะสำรวจดินพร้อมส่งผลทดสอบ , ทำการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งปั้มบาดาล , ทำการตอกเสาเข็มอาคารบ่อเก็บน้ำ 400 ลบ.มแล้วเสร็จ , ทำการตอกเสาเข็มฐานรากถังน้ำแชมเปญแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง ถังเก็บน้ำขนาด 400 ลบ.ม , ก่อสร้างฐานรากถังน้ำแชมเปญแล้วเสร็จ , ติดตั้งถังน้ำแชมเปญ ขนาด 50 ลบ.ม สูง 25 เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง อาคารห้องผลิตน้ำดื่ม ห้องปั้มน้ำ และห้องเครื่องกรองน้ำแล้วเสร็จ , ทำการวางท่อเมนประปาตามรายละเอียดในแบบแปลน แล้วเสร็จ 30%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งถังกรองน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุดแล้วเสร็จ , ติดตั้งปั้มน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 7.5 แรงม้าจำนวน 2 ตัวแล้วเสร็จ , เดินระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของปั้มทั้งระบบแล้วเสร็จ , ทำการเดินระบบท่อประสานวงจรการไหลเวียนของน้ำทั้งระบบแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งชุดแอร์เรเตอร์(ชุดกระจายน้ำเพื่อเติมอากาศ)แล้วเสร็จ ,

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ วางท่อเมนประปาขนาดต่างๆตามรายละเอียดในแบบแปลนแล้วเสร็จ , ทำการก่อสร้างหอถังสูงเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำหลังอาคาร 5 แล้วเสร็จ ,

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 150 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 25% ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างโครงสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯไปยังสถานที่ก่อสร้าง , ทำการทดสอบระบบการทำงานต่างๆ , และงานส่วนอื่นๆที่อยู่ในรายละเอียดทั้งหมดแล้วเสร็จทุกประการ พร้อมส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

( นายอาลี โคมุทอง )

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลง  
ไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย